



BESCHLUSSVORLAGE

Technischer und Vergabeausschuss

Beschluss zur Vergabe des 1. Nachtrages zum Ing.-Vertrag "Innere Weberstraße"

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Technischer und Vergabeausschuss	24.01.2019	Entscheidung				

Gesetzliche Grundlage:	Hauptsatzung
Bereits gefasste Beschlüsse	211/2018 113/2017
Aufzuhebende Beschlüsse	keine

Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	51101.096200 51101.15001
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	Stadtentwicklung, Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	Folgejahr
Aufwendungen	1.192.000,00	1.073.682,00	50.000,00
zuzügl. Abschreibungsaufwand	0,00	0,00	23.840,00
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand	0,00	0,00	3.000,00
Erträge	921.600,00	172.000,00	0,00

gezeichnet
 Höhne
 amtierender Baudezernat

Begründung:

Als Ergebnis der Vorplanung erfolgte am 26.09.17 die Vorstellung von 3 Varianten im Bauamt. In der Beratung wurden die Aufgabenstellung präzisiert und die Parameter für 2 Vorzugsvarianten festgelegt.

Am 10.10.17 erfolgte die Auslieferung der Vorzugsvarianten an das Bauamt und am 06.11.17 an die Stadtwerke Zittau GmbH. Dem Einspruch der Stadtwerke Zittau GmbH hinsichtlich Bordverlauf gab die Stadtverwaltung in der Beratung am 22.03.18 statt.

Die geänderten Unterlagen wurden dem Bauamt in der Beratung am 26.04.18 vorgestellt. In der Beratung wurden weitere Festlegungen getroffen. Nach der Einarbeitung erfolgte am 05.06.18 die Auslieferung der Entwurfsplanung.

Nach internen Beratungen und einer Änderung der Förderrichtlinie wurde am 10.09.18 eine Änderung der Entwurfsplanung beauftragt. Diese beinhaltet:

- Fahrbahnbreite auf 3,00 m reduzieren und Gehwege entsprechend erweitern, Gehwegbreite Südseite mind. wie vor Änderung infolge Einspruch der Stadtwerke Zittau GmbH
- mittleren Bereich optisch aufwerten durch Einsatz von Neumaterial Granitgroßpflaster mit gesägter Oberfläche, Kleinpflaster – Verlegung in Segmentbögen anstatt Passeverband
- Unterbrechung Gehwegplattenbelag bei bestimmten Hauszugängen sowie im Bereich der Gassen, Symbole in Unterbrechungen bei einzelnen Hauszugängen – Festlegung gemäß Begehung Stadtverwaltung/Ref. Stadtplanung und Ing.-Büro am 14.09.18
- weitere Festlegungen siehe Protokoll vom 10.09.18 (Ausstattung Bank, Begrünung, Standorte Parkautomaten).

Dazu sind folgende Grundleistungen nach HOAI 2013, Anlage 13.1 erneut zu erbringen: Leistungsphasen 3 a, b, e, f, g, o.

Beschlussvorschlag:

Der Technische und Vergabeausschuss der Großen Kreisstadt Zittau beschließt den 1. Nachtrag zum Ing.-Vertrag des Ing.-Büros Jungmichel GmbH, Rathenaustraße 14 b, 02763 Zittau in Höhe von 12.213,64 € brutto.